

Arbetsmiljöplan



Projekt	Stamreovering, Kaverös
Projektets omfattning	Stamreovering av lägenheter
Byggherre	Poseidon
Entreprenadform	Totalentreprenad
Upprättad av Bas-P	2025-01-25
Överlämnad till Bas-U	2025-03-27
Gäller från	2025-03-27 – 2027-05-02

Christian Andersson
Handläggare Bas-U

Björn Larsen
Byggherrens representant

Revisionshistorik

Rev nr	Datum	Beskrivning	Utförd av	Godkänd av	
				Bas-P/U	Byggherre
1	2025-02-04	Upprättat AMP	MI	MI	BL
2	2025-03-24	Tillägg av bilagor, förtydligande av risker	CA	CA	BL
3	2025-05-12	Komplettering av risker och personlig skyddsutrustning	CA	CA	BL
4	2025-06-23	Komplettering av risker, uppdaterad kontaktlista, ändring av projektets omfattning, laggt till kontaktperson vid frånvaro Bas-U.	CA	CA	BL
5	2025-10-20	Lagt till risk gällande arbete på höjd	CA	CA	BL
6	202-02-17	Lyftoperationer	CA	CA	BL

1. Introduktion

Denna arbetsmiljöplan utgör grunden för ett aktivt arbetsmiljöarbete i alla led för att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som både är säker och hälsosam för alla verksamma i projektet. Arbetsmiljöplanen finns även på engelska.

Byggarbetsmiljösamordnarna, Bas-P för planering och projektering resp. Bas-U för utförande, är ansvariga för att uppdatera arbetsmiljöplanen så att den vid varje tillfälle överensstämmer med projektets faktiska förutsättningar. Samtliga projektörer och entreprenörer verksamma i projektet ska bidra med underlag till arbetsmiljöplanen och tillse att innehållet förmedlas till de egna arbetstagarna. Om det behövs ska projektören resp. entreprenören ombesörja med översättning eller tolkservice utifrån det språk som det egna arbetstagarna förstår.

2. Arbetsmiljöorganisation

Byggherrens organisation

Byggherre	Bostads AB Poseidon
Representant	Björn Larsen
Kontaktuppgifter	031-332 10 44

Byggarbetsmiljösamordning för planering och projektering

Tidigt skede

Bas-P	Skanska Direkt AB
Tidsperiod Bas-P	2025-01-25 – 2025-03-28

Handläggare Mathias Irvemo

Kontaktuppgifter 010-449 81 68 / mathias.irvemo@skanska.se

Detaljprojektering

Bas-P	Skanska Direkt AB
Tidsperiod Bas-P	2025-01-25 – 2025-03-28

Handläggare Mathias Irvemo

Kontaktuppgifter: 010-449 81 68 / mathias.irvemo@skanska.se

Medverkande i planering & projektering

Projekteringsledning
Mårtensson Håkanson AB
Sofie Arvidsgård, 031-761 89 05
sofie.arvidsgard@m-hab.se

Arkitekt
Studio Ekberg
Charlotte Flodin, 0709-36 06 90,
charlotte.flodin@studioekberg.se

Akustiker
Cedås Akustik AB
Fredrik Norell, 0733-83 14 73
fredrik@cedasakustik.se

VVS
Bengt Dahlgren
Erik

El
E.S.F Service AB
Johan Carlberg, 0730-30 32 09
johan.carlberg@esfservice.se

Brand
Afry Safety – Brandskydd & Riskhantering
Olof Martin-Borgesand, 010-50 50 828
olof.martin-borgesand@afry.com

Tillgänglighet
Studio Ekberg
Petter Podda, 070-414 53 79,
petter.podda@studioekberg.se

Byggarbetsmiljösamordning för utförande

Bas-U	Skanska Direkt AB Väst
Tidsperiod Bas-U	2025-03-28 – 2026-10-01
Handläggare	Christian Andersson
Kontaktuppgifter:	010-449 72 11 / christian.andersson@skanska.se
Kontaktperson vid frånvaro	Christoffer Johnsson / 010- 449 00 48

Personer med särskild kompetens

Brandskyddsansvarig / Tillståndsansvarig heta arbeten	Christian Andersson 010-449 72 11
Lyftsamordnare	Christoffer Johnsson 010-449 00 48
Leveranssamordnare	Christoffer Johnsson 010-449 00 48
Kompetent person för rivning	Mikael Larsson 0733-17 07 87
Utsättningsansvarig	Christoffer Johnsson 010-449 00 48
Elsäkerhetsledare	Johan Carlberg 0730-30 32 09

Entreprenörer

Byggentreprenör	Skanska Direkt AB Väst Fabriksgatan 1, Göteborg 010-448 00 00
Projekt- och produktionsledning	Se Arbetsmiljöanslag i Bodetableringen
Underentreprenörer	Se Bilaga 6 - Kontaktlista Kaverös stamrenovering
Organisation av skyddsarbetet	Se Arbetsmiljöanslag i bodetableringen

Arbeten på plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt

Samordningsansvarig	Carina Lindqvist, Poseidon - 031-332 11 88
---------------------	--

Arbeten på plats där andra byggprojekt kommer att pågå samtidigt

Poseidon	Kan förekomma om byggherren utför underhåll eller reparationer under entreprenadtiden
----------	---

3. Byggherrens arbetsmiljömål

Skanska skapar hållbara lösningar inom bygg och anläggning, infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Med utgångspunkt i våra värderingar utvecklar vi vår verksamhet, våra medarbetare och vårt kunderbjudande. **Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.**

Att vara ansvarstagande byggherre innebär att vi på Skanska bryr oss om medarbetarnas välmående, hälsa och säkerhet och vill upprätthålla en stark säkerhetskultur. Vi uppnår detta genom att:

- Vi engagerar oss i tidigt skede genom fokus på samarbete
- Vi engagerar oss i projekteringsfasen
- Vi engagerar oss i produktionsfasen; vi arbetar säkert- eller inte alls
- Vi upprätthåller en hög intern kompetens
- Vi säkerställer en arbetsmiljömässigt säker produkt

4. Beskrivning av arbetsmiljöarbetet under planering och projektering

Varje projektör ansvarar för arbetsmiljön inom sitt område, att identifiera, analysera, utvärdera, behandla samt följa upp arbetsmiljörisker inom den egna disciplinen.

Handläggare Bas-P leder den övergripande samordningen av arbetsmiljöarbetet under planering och projektering. Viktiga gemensamma steg för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö både under byggske och driftsskede utgörs av:

- Arbetsmiljöworkshop tidigt skede
- Arbetsmiljöworkshop projektering

5. Beskrivning av arbetsmiljöarbete under produktion

Respektive entreprenör har som arbetsgivare för sina egna arbetstagare, inklusive ev. inhyrd personal, ansvar för att den egna verksamheten har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta innebär bl.a. att respektive entreprenör ansvarar för att göra riskbedömningar och arbetsberedningar för sina egna arbeten, informera sina arbetstagare om riskerna i arbetet och utbilda dem så att de vet hur de ska skydda sig mot riskerna.

Handläggare för Bas-U ger klartecken för start av arbete innan respektive entreprenör får påbörja arbete för första gången. Efter godkänd granskning av entreprenörens skriftliga uppgifter om arbetsmiljörisker kan klartecken ges. Uppgifterna redovisas med hjälp av Checklista arbetsmiljörisker bedömning och åtgärdsprogram för entreprenör som finns tillgänglig för alla på [Skanska.se/leverantor](https://skanska.se/leverantor).

Arbetsberedningar och riskbedömningar ska vara tidsatta i projektets tidplan och inlämnas till Bas-U i god tid för granskning och samordning med övriga arbeten. En arbetsberedning bör ge svar på frågeställningarna i "Guide arbetsberedning för leverantörer" som finns tillgänglig för alla på [Skanska.se/leverantor](https://skanska.se/leverantor). Efter granskning och när Bas-U gett sitt medgivande får arbetet påbörjas.

Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med Bas-U.

Handläggare för Bas-U organiserar gemensam skyddsverksamhet på arbetsplatsen tillsammans med berörda entreprenörer och deras skyddsombud. Regelbundna gemensamma samrådsmöten genomförs, normalt minst en gång per kvartal

Handläggare Bas-U leder den övergripande samordningen av arbetsmiljöarbetet under utförande. Andra viktiga roller i samordningen på arbetsplatsen innehåvs av:

- Lyftsamordnare med uppdrag att samordna planering och genomförande av samtliga lyftoperationer.
- Leverenssamordnare med uppdrag att samordna leveranser till mottagare och mottagningsplats.
- Samordnare för temporära konstruktioner som ansvarar för samordning, planering och kontroll av arbetet med temporära konstruktioner.
- Brandskyddsansvarig, Föreståndare Brandfarlig vara samt personer som är utsedda tillståndsansvariga för Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten
- Elanläggningsansvarig (för fast och/eller temporär el)
- Vid rivningarbeten, utsedd kompetent person för rivningsarbetet som leder arbetet.

6. Gemensamma ordnings- och skyddsregler

Vårt sätt att arbeta och arbetsmiljökrav för leverantörer

Vårt sätt att arbeta, Vsaa, är Skanskas ledningssystem som innehåller gemensamma arbetssätt för att styra mot säkra och hälsosamma arbetsplatser. Skanskas allmänna

arbetsmiljökrav för leverantörer beskriver våra samarbetspartners åtagande att bidra till en god arbetsmiljö. Tillsammans arbetar vi förebyggande. De allmänna arbetsmiljökraven för leverantörer finns på [Skanska.se/leverantor](https://skanska.se/leverantor).

Skanska Sveriges Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanskas allmänna ordnings- och skyddsregler gäller för alla på alla Skanskas projekt. Dokumentet finns tillgängligt för alla på [Skanska.se/leverantor](https://skanska.se/leverantor) samt anslås på arbetsplatsen.

Skanska Obligatoriska skyddsutrustning finns i Bilaga 8 till detta dokument.

I lägenheterna är det tillåtet att ta av sig hjälmen om den är i vägen eller blir ett störningsmoment.

Ordinarie arbetstider	Projektets ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 till 17:00 Bullrande, vibrerande eller annars störande arbeten får dock endast utföras mellan kl. 08.00 till 16.30 och först efter överenskommelse med beställaren. Tillstånd krävs för arbete utanför ordinarie arbetstid.
Parkering	Kommunal parkering finns att tillgå i området
Arbetsplatsintroduktion	För att få utföra arbete på Skanskas arbetsplatser ska alla ha genomfört byggbranschens säkerhetsutbildning "Safe Construction Training" samt Skanskas arbetsplatsintroduktion. Den digitala introduktionen kompletteras vid mottagande på arbetsplatsen bl a med genomgång av dagsaktuella risker, APD-plan och nödutrustning.
Skydds- och miljöronder	Skydds- och miljöronder genomförs varannan vecka. Protokoll från ronderna distribueras via ACC och anslås i entréboden. Protokollet går även igenom på morgonmöten
Anvisningar om transportleder, lagringsplatser, uppställningar av bodar mm	Sker enligt APD-plan
Nödlägesrutiner	I händelse av olycka följs "Checklista vid allvarlig arbetsplatsolycka" och "Larmkedja vid allvarliga olyckor tillbud" detta schema anslås i bodar. I larmkedjan finns namn och nummer till Skanskas krissamordnare.

7. Säkerhet för tredje man

Området skyltas upp med hänvisningsskyltar så att boende och förbipasserande kan röra sig säkert.

Leveranser till arbetsplatsen sker på anvisad säker plats enligt APD-planen.

En informationstavla finns tillgänglig vid etableringen med aktuella händelser i projektet samt löpande på TV-skärm i entréboden

Veckobrev skickas till beställaren som för informationen vidare till hyresgäster vid behov.

Materialupplaget är inhägnat.

Vid dammande arbetet försluts arbetsområdet och dammfällor och dammsugare används.

(Se separat riskinventering för damm)

8. Samordning med annan pågående verksamhet

Arbetet utförs med kvarboende och information sätts upp veckovis på informationstavlan i respektive hus entreér. Samordning mellan hyresgäst entreprenör sker med hjälp av beställarens om- och tillbyggnadsansvarige.

9. Risköversikt

Arbeten med särskild risk som förekommer i projektet		Nej	Ja
Arbeten med särskild risk (enligt 11 kap. 12 § i AFS 2023:3)	1. Arbeta där det finns risk att falla till en lägre nivå, om nivåskillnaden är två meter eller mer.		X
	2. Arbeta där det finns risk att begravas under jordmassor, eller sjunka ned i lös mark.	X	
	3. Arbeta med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement, eller tunga formbyggnadselement.	X	
	4. Arbeta som utsätter någon för kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet, eller omfattas av krav på medicinsk kontroll.	X	
	5. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.		X
	6. Arbeta i närheten av högspänningsledning.	X	
	7. Arbeta på en plats eller ett område där fordonstrafik passerar.		X
	8. Arbeta där sprängämnen används.	X	
	9. Arbeta i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.	X	
	10. Arbeta där det finns risk att drunkna.	X	
	11. Arbeta som utförs under vatten med dykarutrustning	X	
	12. Arbeta som utförs i en kassun under förhöjt lufttryck	X	
	13. Arbeta i närheten av joniserande strålning och för vilket man, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, ska inrätta ett kontrollerat område eller ett skyddat område.	X	
Övriga risker som behöver samordnas	14. Arbeta med risk för brand eller explosion		X
	15. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende buller		X
	16. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende ergonomi		X
	17. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende vibrationer		X
	18. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende damm		X
	19. Arbeta på Stegar och bockar		X
	20. Sidoentreprenader		X
	21. Risk för brandspridning under byggtiden		X
	22. Arbeten på arbetsställen där pågående verksamhet pågår		X
	23. Lyftoperationer		

	24.		
	25.		

Skyddsåtgärder

I detta avsnitt beskrivs de föreskrivna skyddsåtgärder som ska vidtas för identifierade arbeten med särskild risk enligt tabell ovan.

Skyddsåtgärder som ska vidtas som en del av byggarbetsmiljösamordningen under produktion ska senast inför produktionsstart vara kommunicerade och införda här.

1. Arbeta där det finns risk att falla till en lägre nivå, om nivåskillnaden är två meter eller mer.	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: - Fönstermontage där balkong saknas - Risk för fall av person - Risk för fall av föremål
Åtgärder:	Ställning uppförs på två ställen på Dirigentgatan 3 och 1. Det gäller lägenheter med 5 rum och kök, Här finns ingen balkong att stå på vid fönsterbyte. Dokumentation och egenkontroll för ställningen finns hos platsledningen Se Bilaga 9 – Ställningar och våderskydd
Övrigt:	

5. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: - Asbestsanering - Rivning av befintligt schakt i WC, WC/D och kök samt rörböjar i källare

Åtgärder:	Krav på skriftlig, unik arbetsberedning för varje zon. Se Bilaga 1. "Allmänna hanterings -och skyddsinstruktioner för asbestsanering" Underentreprenör (asbestsanerare) söker tillstånd för sanering av asbest hos arbetsmiljöverket.
Övrigt:	

7. Arbete på en plats eller ett område där fordonstrafik passerar	
Förekomst och typ av arbete:	• Körning med hjullastare • Materialleveranser • Tömning av avfallscontainrar
Åtgärder:	• Gångvägar i anslutning till arbetsområdet spärras av för hyresgäster och tredje man • Säkerställ att förare har behörighet och körtilstånd från arbetsgivare • Spärra av lossningsplats vid leveranser • Lossningsplats och containerplatser är utmärkt på APD-planen • Arbetsberedning görs med personer som har behörighet att köra hjullastaren. • Avfallsleverantör har blivit informerad om att persontrafik förekommer i området •
Övrigt:	

14. Arbete med risk för brand eller explosion	
Förekomst och typ av arbete:	• Sågning av Avloppsrör med tigersåg •

14. Arbete med risk för brand eller explosion	
Åtgärder:	Planera arbeten genom att välj annan metod än Heta arbeten/Brandfarliga arbeten. Är det oundvikligt krävs särskilt tillstånd. Arbetet bereds tillsammans med tillståndsansvarig
Övrigt:	Se Bilaga 2 - Brandskyddsarbete

15. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende buller	
Förekomst och typ av arbete:	Rivningsarbeten i främst badrum - bilning och betonborrning. Generellt på projektet
Åtgärder:	- Hörselskydd skall alltid användas. - Hyresgäster erbjuds att få hörselskydd - Vid bilning skall alltid arbetsrotation tillämpas - Arbetsrotation tas upp i arbetsberedning för rivning av badrum
Övrigt:	

16. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende ergonomi	
Förekomst och typ av arbete:	Generellt på projektet Typ av arbete som innebär risk: Rivnings arbeten. In och utförsel av material. Fönstermontage. Montering av kassetter i bad Använd hjälpmedel/utrustning vid tunga lyft.
Åtgärder:	Krav på skriftlig arbetsberedning. Hjälpmedel som trappklättrare och hjullastare finns på arbetsplatsen.
Övrigt:	

17. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende vibrationer	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: Rivsarbete och montering • Bilning • Tigersåg • Slagbormaskin • Mutterknack • Skruvdragare
Åtgärder:	"Poäng per minut" är ett förenklat sätt från Arbetsmiljöverket att uppskatta hur mycket ett verktyg eller maskin vibrerar, dess vibrationsnivå. Det bygger på att man räknar om verktygets vibrationsnivå i m/s ² till poäng per minut i stället. Arbetsrotation skall tillämpas dagligen och tas upp i arbetsberedningar
Övrigt:	Se Bilaga 3 – Vibrationer, poängmetod

18. Arbeten som kräver samordning på grund av risker avseende damm	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: Riv och saneringsarbeten Blanda bruk för plattsättning • Generellt på projektet
Åtgärder:	Se Bilaga 4 – Riskinventering damm, Kaverös Se bilaga 5 – Dammande arbeten
	Arbetsberedning skall alltid göras
Övrigt:	

19. Arbeta på Stegar och Bockar	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: Arbete i innertak Montering fönster Sanering Rivning schakter
Åtgärder:	Stegar och bockar får användas för kortvariga arbeten. Val av stegar och bockar skall ske enligt Bilaga 7 – Stegar och bockar
	Arbetsberedningar skall hänvisa till Bilaga 7 i denna arbetsmiljöplan
Övrigt:	Se Bilaga 7 – Stegar och bockar

20. Sidoentreprenader	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: Om byggherren utför underhåll, reparationer eller annan verksamhet som kan inkrekta på entreprenaden
Åtgärder:	Byggherrens samordningsansvarig skall meddela i god tid om underhåll eller reparationer skall ske i fasigheterna. Eventuella sidoentreprenörer skall anmäla sig på platskontoret och genomgå introduktion och inskrivning. Underhåll och reparationer bör unvikas så länge Skanskas entreprenad pågår.
Övrigt:	

21. Risk för brandspridning under byggtiden	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: Vid håltagning i bjälklag och lägenhetsavskiljande väggar finns risk för brandspridning mellan lägenheter vid en eventuell brand.
Åtgärder:	Befintliga och nya hål täcks med skivor och fylls med minneralull. Rutinen ska vara inarbetad så att utföraren alltid genomför tätningen dirket efter håltagning.
Övrigt:	

22. Arbeten på arbetsställen där pågående verksamhet pågår	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: • Arbeten i lägenheter med kvarboende • Arbete i källare där hyresgäster rör sig

22. Arbeten på arbetsställen där pågående verksamhet pågår	
Åtgärder:	Möte hålls med hyresgäster innan start. Där informerar vi om hur vi går fram och vilka risker som finns Information sätts även upp veckovis på informationstavlan i respektive hus entreér. Samordning mellan hyresgäst entreprenör sker med hjälp av beställarens om -och tillbyggnadsansvarige. Vid dammande arbetet försluts arbetsområdet och dammfällor och dammsugare används. (Se separat riskinventering för damm) Skyltning sker i källare för att uppmärksamma hyresgäster. Vi monterar ett smartlås på hyresgästernas tamburdörrar, vilket medför att vi slipper nyckelhantering samt att HG kan känna trygg på kvällar och helger då låsten är inaktivt.
Övrigt:	

23. Lyftoperationer	
Förekomst och typ av arbete:	Exempel på förekomst: • Vid materialleveranser
Åtgärder:	• Arbetsplatsen har en utsedd lyftsamordnare • All lyftutrustning ska vara CE-märkt, i gott skick, förvaras väderskyddat och kontrolleras innan lyft. Skadad utrustning tas ur bruk och kasseras. • Riskzoner ska spärras av och skyltas. Avspärrningar får aldrig tas bort utan arbetsledningens tillstånd. • Personal får aldrig befinna sig under hängande last. Se bilaga 10 - Lyftoperationer
Övrigt:	